



1 建設予定地



2 事業スケジュール(詳細)

	R8							R9												R10				R11					R12	
内容	～9月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4～	9	10	11～	～10	11	12	1	2	3	4月
基本設計																														
地質・地盤調査(予定)																														
要求水準書作成																														
DB事業者選定＊1																														
DB契約手続																														
造成用土砂搬入＊2																														
建築確認																														
実施設計(造成設計含む。)																														
造成工事																														
建物工事																														
外構工事																														
周辺インフラ整備＊3																														
備品等搬入																														
引越し																														

約6月間

約11月間

約26月間

約12月間

赤枠内：DB事業

開校

開
校

＊1 選定は公募型プロポーザルによって行い、現時点で以下のスケジュールを想定しています。

- ・令和9年3月上旬頃 公告
- ・令和9年6月上旬頃 事業者選定
- ・令和9年7月上旬頃 契約

＊2 土砂の手配については、事前に市において実施予定

＊3 学校敷地周辺の道路整備や敷地北側水路の堰移設、畦畔ブロックの撤去等を想定