

第5次行田市総合振興計画 まちづくり指標取組状況報告書

No.	45	指標名	老朽管の更新率	単位	%	5総振ページ	95
策定時	78.2						
H23年度末	85.8						
H24年度末	89.4						
H25年度末	93.2						
H26年度末	96.5						
H27年度末	99.9						
5年後目標値 (H27年度末)	100.0						
10年後目標値 (H32年度末)	100.0						
[凡例] 実績 ——— 5年後目標値 - - - - - 10年後目標 - . - . -							
中間評価結果	5年後目標値を概ね達成		10年後目標値・変更後 (※ H26又はH27年末で10年後目標値を達成している場合のみ)				
前期(平成23年度～平成27年度)取組状況							
実施年度	実施内容						
H23	石綿セメント管を約5.3km更新						
H24	石綿セメント管を約5.5km更新						
H25	石綿セメント管を約5.7km更新						
H26	石綿セメント管を約5.0km更新						
H27	石綿セメント管を約4.9km更新、石綿セメント管の残延長330m						
後期(平成28年度以降)の予定							
平成27年度末時点における残延長330mについては、平成28年度に布設替えを行い、老朽管(石綿セメント管)更新を完了する。							
備 考							