

第5次行田市総合振興計画 まちづくり指標取組状況報告書

No.	46	指標名	下水道整備率	単位	%	5総振 ページ	97
策定時	83.5						
H23年度末	78.1						
H24年度末	78.6						
H25年度末	78.8						
H26年度末	79.5						
H27年度末	80.0						
5年後目標値 (H27年度末)	88.3						
10年後目標値 (H32年度末)	93.0						
[凡例] 実績 —◆— 5年後目標値 - - - 10年後目標 . . .							
中間評価結果	悪化		10年後目標値・変更後 (※ H26又はH27年末で10年後 目標値を達成している場合のみ)				
前期(平成23年度～平成27年度)取組状況							
実施年度	実施内容						
H23	汚水幹線(長野)工事及び枝線(大字持田、佐間1丁目)工事を実施。						整備面積2.88ha。
H24	汚水幹線(富士見町、藤原町)工事及び枝線(本丸)工事を実施。						整備面積5.33ha。
H25	汚水幹線(藤原町)工事及び枝線(長野、藤原町、持田2丁目)工事を実施。						整備面積2.08ha。
H26	汚水幹線(藤原町)工事及び枝線(棚田町、藤原町)工事を実施。						整備面積8.40ha。
H27	汚水枝線(藤原町)工事を実施。						整備面積4.74ha。
後期(平成28年度以降)の予定							
・藤原町地区を中心に計画的に下水道整備を継続して実施していく。							
備 考							
策定時下水道計画面積1,050ha。平成23年度以降下水道計画面積1,126ha。策定時に換算すると、平成23年度末83.8%、平成24年度末84.3%、平成25年度末84.5%、平成26年度末85.3%、平成27年度末85.7%。							