

第5次行田市総合振興計画 まちづくり指標取組状況報告書

No.	47	指標名	下水道普及率	単位	%	5総振ページ	97																												
策定時	54.3	<table border="1"> <caption>下水道普及率の推移</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>実績 (%)</th> <th>5年後目標値 (%)</th> <th>10年後目標値 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>策定時</td> <td>54.3</td> <td>56.1</td> <td>57.8</td> </tr> <tr> <td>H23年度末</td> <td>54.2</td> <td>56.1</td> <td>57.8</td> </tr> <tr> <td>H24年度末</td> <td>53.9</td> <td>56.1</td> <td>57.8</td> </tr> <tr> <td>H25年度末</td> <td>54.1</td> <td>56.1</td> <td>57.8</td> </tr> <tr> <td>H26年度末</td> <td>54.6</td> <td>56.1</td> <td>57.8</td> </tr> <tr> <td>H27年度末</td> <td>54.7</td> <td>56.1</td> <td>57.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>[凡例] 実績 —●— 5年後目標値 - - - 10年後目標値 - . - .</p>						年度	実績 (%)	5年後目標値 (%)	10年後目標値 (%)	策定時	54.3	56.1	57.8	H23年度末	54.2	56.1	57.8	H24年度末	53.9	56.1	57.8	H25年度末	54.1	56.1	57.8	H26年度末	54.6	56.1	57.8	H27年度末	54.7	56.1	57.8
年度	実績 (%)							5年後目標値 (%)	10年後目標値 (%)																										
策定時	54.3							56.1	57.8																										
H23年度末	54.2							56.1	57.8																										
H24年度末	53.9							56.1	57.8																										
H25年度末	54.1							56.1	57.8																										
H26年度末	54.6							56.1	57.8																										
H27年度末	54.7							56.1	57.8																										
H23年度末	54.2																																		
H24年度末	53.9																																		
H25年度末	54.1																																		
H26年度末	54.6																																		
H27年度末	54.7																																		
5年後目標値 (H27年度末)	56.1																																		
10年後目標値 (H32年度末)	57.8																																		
中間評価結果	やや改善	10年後目標値・変更後 (※ H26又はH27年末で10年後目標値を達成している場合のみ)																																	
前期(平成23年度～平成27年度)取組状況																																			
実施年度	実施内容																																		
H23	汚水幹線(長野)工事及び枝線(大字持田、佐間1丁目)工事を実施。						整備面積2.88ha。																												
H24	汚水幹線(富士見町、藤原町)工事及び枝線(本丸)工事を実施。						整備面積5.33ha。																												
H25	汚水幹線(藤原町)工事及び枝線(長野、藤原町、持田2丁目)工事を実施。整備面積2.08ha。																																		
H26	汚水幹線(藤原町)工事及び枝線(棚田町、藤原町)工事を実施。						整備面積8.40ha。																												
H27	汚水枝線(藤原町)工事を実施。						整備面積4.74ha。																												
後期(平成28年度以降)の予定																																			
<ul style="list-style-type: none"> ・藤原町地区を中心に計画的に下水道整備を継続して実施していく。 ・早期かつ効果的に下水道整備を進めるため、下水道整備計画の変更による事業費縮減対策の検討をしていく。 																																			
備 考																																			