

第5次行田市総合振興計画 まちづくり指標取組状況報告書

No.	66	指標名	大区画ほ場整備率(30a以上)	単位	%	5総振ページ	123														
策定時	29.0	<table border="1"> <caption>指標取組状況 (実績値)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>実績値 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>策定時</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>H23年度末</td> <td>28.6</td> </tr> <tr> <td>H24年度末</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>H25年度末</td> <td>29.0</td> </tr> <tr> <td>H26年度末</td> <td>29.7</td> </tr> <tr> <td>H27年度末</td> <td>30.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>[凡例] 実績 ——— 5年後目標 - - - - 10年後目標 - . - .</p>						年度	実績値 (%)	策定時	29.0	H23年度末	28.6	H24年度末	29.0	H25年度末	29.0	H26年度末	29.7	H27年度末	30.2
年度	実績値 (%)																				
策定時	29.0																				
H23年度末	28.6																				
H24年度末	29.0																				
H25年度末	29.0																				
H26年度末	29.7																				
H27年度末	30.2																				
H23年度末	28.6																				
H24年度末	29.0																				
H25年度末	29.0																				
H26年度末	29.7																				
H27年度末	30.2																				
5年後目標値 (H27年度末)	30.0																				
10年後目標値 (H32年度末)	31.0																				
中間評価結果	5年後目標値を達成		10年後目標値・変更後 (※ H26又はH27年末で10年後目標値を達成している場合のみ)																		
前期(平成23年度～平成27年度)取組状況																					
実施年度	実施内容																				
H26	荒木地区(荒木郷地裏土地改良区)において、30.2haの大区画ほ場整備を実施 769.2ha(整備面積)/2,587ha(耕地面積)=29.7%(整備率)																				
H27	荒木地区(荒木郷地裏土地改良区)において、12.4haの大区画ほ場整備を実施 781.6ha(整備面積)/2,587ha(耕地面積)=30.2%(整備率)																				
後期(平成28年度以降)の予定																					
<p>H28年度よりH33年度完了の予定で埼玉・野地区において、22.5haの大区画ほ場整備が実施される。また、和田・谷郷地区の約90haについて、H29年度から実施予定の調査実施事業に向けて、埼玉県へ新規調査要望の提出を行った。</p> <p>今後も、大区画ほ場整備を推進することで、作業効率の軽減化、担い手農家の育成、確保を図り、生産性の高い農業を目指す。</p>																					
備 考																					