

第5次行田市総合振興計画 まちづくり指標取組状況報告書

No.	78	指標名	公共施設の耐震化率	単位	%	5総振ページ	141
策定時	65.8						
H23年度末	77.6						
H24年度末	89.7						
H25年度末	89.8						
H26年度末	96.2						
H27年度末	96.2						
5年後目標値 (H27年度末)	85.0						
10年後目標値 (H32年度末)	100.0						
[凡例] 実績 ——— 5年後目標値 - - - - - 10年後目標値							
中間評価結果	5年後目標値を達成		10年後目標値・変更後 (※ H26又はH27年末で10年後 目標値を達成している場合のみ)				
前期(平成23年度～平成27年度)取組状況							
実施年度	実施内容						
H23	南河原中学校体育館・持田公民館・佐間住宅2号棟・荒木住宅1号棟・桜ヶ丘公民館の新築						
H24	市庁舎・長野公民館・下忍公民館・荒木公民館・北河原公民館・婦人ホーム・長野保育園・南河原保育園・荒木住宅2号棟						
H26	消防署南分署・保健センター・北河原小学校体育館・太井公民館・南河原公民館・コミュニティセンター						
後期(平成28年度以降)の予定							
<ul style="list-style-type: none"> 平成28年度に忍・行田公民館を建替え工事を実施予定。 老人福祉センター永寿荘及び南河原荘の耐震診断を実施予定。 							
備 考							