

# 平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	都市整備部
	課	都市計画課
	担当	計画担当

プロジェクト名	A11	JR行田駅の駅前広場再整備
---------	-----	---------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	2-2	良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち	基本目標
分野	2	道路・交通に関する方針	分野
方針	22	魅力を高める交通環境を形成する	方針
施策	222	日常生活を支える交通環境の充実	施策
事業の目的及び概要	JR行田駅は、通勤通学等で多くの市民が利用するほか、本市を訪れる観光客にとって玄関口となる「交流拠点」であり、周辺市有地の有効利用や、民有地の土地利用促進を含め、賑わいを創出し、魅力ある駅前周辺整備を行うものである。		

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】	
目標 (5年後に達成すべき状態)	新たな老里山公園及び立体駐輪場の整備を完了する。

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容> 開始年度 H 25 年度 終了年度 H 29 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	庁内検討体制や外部意見聴取の手法を決定する。老里山公園移設に係る法的課題を整理し、関係機関と調整を開始する。		JR行田駅前広場周辺再整備庁内検討委員会を発足し、基本的な方針及びスケジュールについて整理した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	プロポーザル形式により委託業者を選定し、市民や事業者等の意向を十分把握した上で、庁内検討委員会・外部検討委員会などにより整備計画の検討を行う。		市民ワークショップ、駅利用者及び地域住民アンケート調査結果を踏まえ、JR行田駅前広場周辺再整備検討委員会において、市民ニーズ及び課題を整理したうえで、事業スケジュールを明確に示した「JR行田駅前広場周辺再整備基本計画」を策定した。計画の内容は、市ホームページで閲覧してください。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	①複合施設の機能配置の決定②公園に係る都市計画決定の変更及び調査測量・実施設計③駅前広場再整備に向けた関係機関との調整及び調査測量の実施④立体駐輪場整備に向けた関係者調整⑤その他事業実施課との連絡調整		「JR行田駅前広場周辺再整備基本計画」における平成31年度までの短期目標として、立体駐輪場、公園移設、駅前広場整備を実施する方針とした。都市計画決定図書を作成を行い、庁内調整会議の開催と補助事業メニューの相談を実施した。また、駅前広場再整備計画に関し、住民説明会を1回開催した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	①老里山公園の移設工事の着手②駅前広場再整備に向けた関係機関との調整及び実施設計③立体駐輪場の整備着手④その他事業実施課との連絡調整		老里山公園の移設について、地元自治会と打合せを行うとともに、駅前広場再整備に向け、関係機関（埼玉県警、JR東日本、行田警察）と調整・協議を行った後、地元説明会を開催した。また、立体駐輪場については、利用者実態調査を実施して利用動態を把握したほか、水路上駐輪場について熊谷市と協議を行った。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	①老里山公園の移設工事の完了②駅前広場再整備に向けた関係機関との調整及び実施設計③立体駐輪場の整備完了④その他事業実施課との連絡調整	変更なし	老里山公園の移設について、地元自治会との打合せ結果を踏まえ、撤去及び移設工事を完了した。駅前広場再整備に向け、関係機関（埼玉県警、JR東日本、行田警察）と調整・協議を行った後、実施設計を行った。また、立体駐輪場については、利用動態及び想定される費用対効果を踏まえ整備計画の見直しを検討した。また、水路上駐輪場について水路構造分析等調査を行った。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由