

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	都市整備部
	課	都市計画課
	担当	公園担当

プロジェクト名	A22 (C13)	身近な公園の整備及びトイレや遊具の更新などの機能充実
---------	--------------	----------------------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>

基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち	基本目標	
分野	3	自然環境及び公園・緑地に関する方針	分野	
方針	33	水や緑を身近に感じられる環境をつくる	方針	
施策	332	公園・緑地等の計画的な整備・更新	施策	

事業の目的及び概要
 街区公園トイレについては簡易トイレが設置され、未設置の公園も数多く点在している。昨今の施設のバリアフリー化対応、環境負荷への低減等から水洗化の必要性が生じている。また、地域からトイレ水洗化の要望を多く受けているところである。このため、コミュニティ活動の主体の場所として寄与する公園のトイレ水洗化を実施し、公園の充実を図る。
 市内の公園は昭和50年代前後に設置したものが多く、今後施設の老朽化が進展することが予想される。公園利用者の安全・安心を図るとともに、公園施設の改築、修繕に係るコストの低減を図ることが重要である。そこで、長寿命化計画に基づき、事後的な維持管理から予防保全的な維持管理を実施していくことで、施設の長寿命化及びライフサイクルコストの低減を図る。

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】

目標 (5年後に達成すべき状態)	トイレ…公園利用が多様化する中で公園利用者からの要望や地元の協力度等を勘案し、事業の優先順位付けを行い、ランクの高いものからスピード感をもった整備を実施する。 遊具更新…公園施設の長寿命化計画に基づき予防保全的な管理を実施することで、施設の長寿命化およびライフサイクルコストの低減が図られる。
---------------------	---

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容>

開始年度 H 25 年度 終了年度 H 29 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	トイレ改修工事 1基 トイレ改修工事設計委託 1基 遊具更新工事		トイレ改修工事 1基 トイレ改修工事設計委託 1基 遊具更新工事	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	トイレ改修工事 2基 トイレ改修工事設計委託 3基		トイレ改修工事 2基 トイレ改修工事設計委託 3基	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	トイレ改修工事 1基 トイレ改修工事設計委託 1基 遊具更新工事		トイレ改修工事 2基 トイレ改修工事設計委託 1基 遊具更新工事 1 4公園 2 2遊具実施	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	トイレ改修工事 1基 トイレ改修工事設計委託 2基 遊具更新工事		トイレ改修工事 1基 トイレ改修工事設計委託 2基	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	トイレ改修工事 1基 トイレ改修工事設計委託 1基 遊具更新工事	変更なし	トイレ改修工事 1基 トイレ改修工事設計委託 1基 遊具更新工事 1公園 2遊具実施	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由	
-----------------------	--