

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	建設部
	課	道路治水課
	担当	治水担当

プロジェクト名	A23	河川や水路の治水対策
---------	-----	------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち	基本目標
分野	4	生活環境に関する方針	分野
方針	43	災害に強いまちをつくる	方針
施策	433	治水機能の向上	施策

事業の目的及び概要 台風や集中豪雨で出水被害に遭う地域を対象に内水排除を計画的かつ重点的に行うことにより、安全で快適な生活環境づくりを図る。

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】	
目 標 (5年後に達成すべき状態)	道路冠水等の出水被害が集中している地域の出水対策事業を促進し、減災を図る。

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容> 開始年度 H 25 年度 終了年度 H 29 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	西新町地区にて、内水排除排水計画策定業務の実施。 太井地区にて、排水路嵩上工事の実施。		西新町地区において、内水排除排水計画策定業務の実施した。 太井地区において、排水路嵩上工事を実施した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	向町地区にて、排水機場の排水ポンプ増設及び排水施設の新設。(H25繰越) 西新町地区にて、内水排除設計業務の実施。 太井地区にて、雨水排水マンホールポンプの設置。		向町地区において、排水機場の排水ポンプ増設及び排水施設の新設(H25繰越)を行った。 西新町地区において、内水排除設計業務を実施した。 太井地区において、雨水排水マンホールポンプを設置した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	大井地区にて、雨水排水マンホールポンプの設置。 藤原町1丁目、富士見町1丁目地区の長野落悪水路沿線にて、調査測量設計の実施。 西新町地区の出水対策事業の実施については、事業費が多いため補助金等の活用について検討。(貯留浸透施設)		太井地区において、雨水排水マンホールポンプを設置した。 藤原町1丁目、富士見町1丁目地区において、出水対策事業調査測量設計業務を実施した。 西新町地区において、流域貯留浸透事業、防災・安全社会資本整備交付金が採択となった。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	西新町地区にて、貯留浸透施設工事の実施。 藤原町1丁目、富士見町1丁目地内の長野落排水路について、水路天端嵩上げ工事の実施。		西新町地区において、貯留函渠設置工事を実施した。(H28繰越) 藤原町一丁目地区において、長野落悪水路左岸側で水路天端嵩上げ工事を実施した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	西新町地区にて、貯留浸透施設工事の実施。 藤原町1丁目、富士見町1丁目地内の長野落排水路について、水路天端嵩上げ工事の実施。	変更なし	西新町地区において、貯留函渠設置工事を実施した。 富士見町一丁目地区において、長野落悪水路右岸側で水路天端嵩上げ工事を実施した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由