

# 平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	都市整備部
	課	下水道課
	担当	工務担当

プロジェクト名	A25	下水道の整備と合併処理浄化槽の設置促進
---------	-----	---------------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>

基本目標	2-3	子どもからお年寄りまで快適で安心・安全に暮らせるまち	基本目標	
分野	4	生活環境に関する方針	分野	
方針	45	市民の快適な暮らしを支えるまちをつくる	方針	
施策	451	上下水道の整備・更新	施策	

事業の目的及び概要 下水道計画区域内の公共下水道整備と老朽化した施設の適正な維持管理を行う。

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】

目 標 (5年後に達成すべき状態)	<ul style="list-style-type: none"> <li>合流式下水道緊急改善対策事業を完了させる。</li> <li>計画的な下水道整備を実施し、下水道普及率を55.1%に向上させる。</li> <li>老朽化した緑町ポンプ場施設や下水道管渠等の長寿命化対策事業を実施する。</li> </ul>
----------------------	---

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容>

開始年度 H 25 年度 終了年度 H 29 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	<ul style="list-style-type: none"> <li>合流改善工事（遮集管増補管）を実施する。</li> <li>下水道幹・枝線工事を実施する。</li> <li>長寿命化計画策定業務を実施する。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>合流改善工事（遮集管増補管φ800mm）L=604mを実施した。</li> <li>下水道幹・枝線工事（φ200～350mm）L=630mを実施した。</li> <li>長寿命化計画策定業務（緑町ポンプ場）を実施した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完了</li> <li>順調に進んでおり引き続き推進</li> <li>見直しを行ったうえで推進</li> <li>事業の縮小</li> <li>休止</li> </ul>
H26	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道幹・枝線工事を実施する。</li> <li>長寿命化計画策定業務を実施する。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道幹・枝線工事（φ200～350mm）L=2,343mを実施した。</li> <li>行田市緑町ポンプ場長寿命化計画を策定した。</li> <li>行田市公共下水道管渠長寿命化計画の基本構想を作成した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完了</li> <li>順調に進んでおり引き続き推進</li> <li>見直しを行ったうえで推進</li> <li>事業の縮小</li> <li>休止</li> </ul>
H27	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道幹・枝線工事を実施する。</li> <li>長寿命化（緑町ポンプ場）実施設計を実施する。</li> <li>長寿命化（管渠）実施設計を実施する。</li> <li>長寿命化（管渠）工事を実施する。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道幹・枝線工事（φ200mm）L=1,460.5mを実施した。</li> <li>長寿命化（緑町ポンプ場）実施設計を実施した。</li> <li>長寿命化（管渠）実施設計を実施した。</li> <li>長寿命化（管渠）工事（φ1100mm）L=56.7mを実施した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完了</li> <li>順調に進んでおり引き続き推進</li> <li>見直しを行ったうえで推進</li> <li>事業の縮小</li> <li>休止</li> </ul>
H28	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道幹・枝線工事を実施する。</li> <li>長寿命化計画策定業務（管渠）を実施する。</li> <li>長寿命化（緑町ポンプ場）工事を実施する。</li> <li>長寿命化（管渠）工事を実施する。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道幹・枝線工事（φ200～250mm）L=1,821.3mを実施した。</li> <li>長寿命化（ストックマネジメント）計画策定業務（第1～第3段階）を実施した。</li> <li>長寿命化（緑町ポンプ場）工事を実施した。</li> <li>長寿命化（管渠）工事（φ1100mm）L=57.2mを実施した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完了</li> <li>順調に進んでおり引き続き推進</li> <li>見直しを行ったうえで推進</li> <li>事業の縮小</li> <li>休止</li> </ul>
H29	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道幹・枝線工事を実施する。</li> <li>長寿命化（管渠）実施設計を実施する。</li> <li>長寿命化（緑町ポンプ場）実施設計を実施する。</li> <li>長寿命化（緑町ポンプ場）工事を実施する。</li> <li>長寿命化（管渠）工事を実施する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道幹・枝線工事を実施する。</li> <li>長寿命化（ストックマネジメント）計画策定業務を実施する。</li> <li>長寿命化（緑町ポンプ場）実施設計を実施する。</li> <li>長寿命化（緑町ポンプ場）工事を実施する。</li> <li>長寿命化（管渠）工事を実施する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道幹・枝線工事（φ200mm）L=1,372.2mを実施した。</li> <li>長寿命化（ストックマネジメント）計画策定業務（第4～第5段階）を実施した。</li> <li>長寿命化（緑町ポンプ場）工事を実施した。</li> <li>長寿命化（管渠）工事（φ1100～1200mm）L=113.8mを実施した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完了</li> <li>順調に進んでおり引き続き推進</li> <li>見直しを行ったうえで推進</li> <li>事業の縮小</li> <li>休止</li> </ul>

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由	
-----------------------	--

# 平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	環境経済部
	課	環境課
	担当	環境政策担当

プロジェクト名	A25 下水道の整備と合併処理浄化槽の設置促進
---------	-------------------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	2-3	子どもからお年寄りまで快適で安心・安全に暮らせるまち	基本目標
分野	4	生活環境に関する方針	分野
方針	45	市民の快適な暮らしを支えるまちをつくる	方針
施策	451	上下水道の整備・更新	施策

事業の目的及び概要 生活排水による河川等の汚染を防止するため、公共下水道事業認可区域外の地区において、既設汲み取り便槽又は既設単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する者について、その設置費用の一部を補助することにより、合併処理浄化槽の普及を推進する。

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】

目標 (5年後に達成すべき状態)	合併処理浄化槽の普及による生活排水の浄化を促進
---------------------	-------------------------

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容> 開始年度 H 25 年度 終了年度 H 29 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	市報及びホームページ等で合併処理浄化槽設置補助金に関する情報を周知、当該申請者に対し、補助金を交付する。		合併処理浄化槽を転換設置する者に補助金を交付した。 (内訳) ・設置費 5人槽 13基, 7人槽 21基, 10人槽 1基 ・処分費 単独浄化槽 22基 汲み取り 6基 ・配管費 35基 (1基当たり100,000円)	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	市報及びホームページ等で合併処理浄化槽設置補助金に関する情報を周知、当該申請者に対し、補助金を交付する。		合併処理浄化槽を転換設置する者に補助金を交付した。 (内訳) ・設置費 5人槽 10基, 7人槽 25基 ・処分費 単独浄化槽 29基, 汲み取り 4基 ・配管費 35基 (1基当たり200,000円、重点転換地区に認定)	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	市報及びホームページ等で合併処理浄化槽設置補助金に関する情報を周知、当該申請者に対し、補助金を交付する。		合併処理浄化槽を転換設置する者に補助金を交付した。 (内訳) ・設置費 5人槽 12基, 7人槽 23基, 10人槽 3基 ・処分費 単独浄化槽 30基, 汲み取り 3基 ・配管費 38基 (1基当たり200,000円、重点転換地区に認定)	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	市報及びホームページ等で合併処理浄化槽設置補助金に関する情報を周知、当該申請者に対し、補助金を交付する。		合併処理浄化槽を転換設置する者に補助金を交付した。 (内訳) ・設置費 5人槽 13基, 7人槽 28基 ・処分費 単独浄化槽 32基, 汲み取り 5基 ・配管費 41基 (1基当たり150,000円)	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	市報及びホームページ等で合併処理浄化槽設置補助金に関する情報を周知、当該申請者に対し、補助金を交付する。	変更なし	合併処理浄化槽を転換設置する者に補助金を交付した。 (内訳) ・設置費 5人槽 31基, 7人槽 17基 ・処分費 単独浄化槽 41基, 汲み取り 6基 ・配管費 48基 (1基当たり150,000円)	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由	
-----------------------	--