

# 平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当	部	都市整備部
部署	課	都市計画課
	担当	公園担当

プロジェクト名	B21 (C22)	忍城址周辺整備基本計画によるせせらぎや遊歩道の整備
---------	--------------	---------------------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>

基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち	基本目標		
分野	3	自然環境及び公園・緑地に関する方針	分野		
方針	33	水や緑を身近に感じられる環境をつくる	方針		
施策	331	水と緑のネットワークの形成	施策		

事業の目的及び概要	国道125号沿道の忍城址から市役所前交差点、さらに水城公園に至る、忍城址周辺を、「平成17年3月策定 忍城址周辺整備基本計画」に則り整備をする。
-----------	--

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】

目標 (5年後に達成すべき状態)	忍城址周辺に掘割水路や築地塀などを整備することにより、「歴史と文化のある城下町」を再生し、市民や行田を訪れた観光客に、「浮き城」を印象付け、賑わいのある空間の創出を図る。
---------------------	---

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容>

開始年度 H 26 年度 終了年度 H 29 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25				<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26			「秩父鉄道行田市駅周辺地区都市再生整備計画」を策定し、同事業を計画に位置づけた。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	庁内関係部課との調整 施設管理者との調整		庁内関係部課との調整 施設管理者との調整	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	詳細設計C地区 L=300m 委託の実施		せせらぎ歩行空間整備工事調査測量設計業務委託 せせらぎ歩行空間整備工事L=50m	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	せせらぎ歩行空間整備調査測量設計業務委託 せせらぎ歩行空間整備工事 L=55m	変更なし	せせらぎ歩行空間整備工事実施設計業務委託 せせらぎ歩行空間整備工事L=105m	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由	
-----------------------	--