

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当	部	都市整備部
部署	課	都市計画課
	担当	公園担当

プロジェクト名	C12	水城公園の施設充実
---------	-----	-----------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち	基本目標
分野	3	自然環境及び公園・緑地に関する方針	分野
方針	33	水や緑を身近に感じられる環境をつくる	方針
施策	332	公園・緑地等の計画的な整備・更新	施策

事業の目的及び概要	まちの中心部にある水城公園の水路や既存施設等の改修を行い、年間を通して楽しめる憩いの場の創出と公園機能の充実を図る。
-----------	--

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】	
目標 (5年後に達成すべき状態)	まちの中心部にあるという立地を生かしながら、市民や行田市を訪れた観光客に対する憩いの場の提供を図る。 水路護岸の侵食防止及び冠水被害の解消を図るとともに、四季折々の変化を満喫できるよう、公園を訪れた利用者が憩い・散策する場の充実を図る。

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容>	開始年度	H 25 年度	終了年度	H 29 年度
-----------------------	------	---------	------	---------

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	照明灯LED化の整備 N=1基 水路改修工事(東側1工区) L=49m 水路改修工事(東側2工区) L=126m 水路改修工事(東側3工区)設計委託		照明灯LED化の整備 N=1基 水路改修工事(東側1工区) L=49m 水路改修工事(東側2工区) L=126m 水路改修工事(東側3工区)設計委託	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	遊具設置 N=2基 水路改修工事(東側3工区) L=44m 水路改修工事(東側4工区)設計委託		遊具設置 N=2基 水路改修工事(東側3工区) L=44m 水路改修工事(東側4工区)設計委託	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	水路改修工事(東側4工区) L=32m 水路改修工事(東側5工区)設計委託 水城公園東園地再整備基本計画策定業務委託		水路改修工事(東側4工区) L=32m 水路改修工事(東側5工区)設計委託 水城公園東園地再整備基本計画策定業務委託	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	水路改修工事(東側5工区) L=25m 水路改修工事(東側6工区)設計委託		水路改修工事(東側5工区) L=22m 水路改修工事(東側6・7工区)設計委託	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	駐車場整備工事設計委託 水路改修工事(東側6工区) 水路改修工事(東側7工区)設計委託	駐車場整備工事設計委託 水路改修工事(東側6工区)	駐車場整備工事設計委託 水路改修工事(東側6工区) L=34m	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由
