

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当	部	都市整備部
部署	課	都市計画課
	担当	公園担当

プロジェクト名	C32	古代蓮の里の充実
---------	-----	----------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち	基本目標
分野	3	自然環境及び公園・緑地に関する方針	分野
方針	33	水や緑を身近に感じられる環境をつくる	方針
施策	332	公園・緑地等の計画的な整備・更新	施策

事業の目的及び概要 行田を代表する”古代蓮の里”は、一部開園から20年、古代蓮会館の開館から14年を迎え、修繕や改修を施す箇所が多々発生している。市指定の天然記念物である”行田蓮”やその他の蓮花を安定管理し、園内を再生備することにより、年間を通じて来園者の満足度の向上を図る。

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】

目標 (5年後に達成すべき状態)	園内の花蓮の維持育成を図り、園内施設の充実、整備、管理を計画的に実施する。
---------------------	---------------------------------------

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容> 開始年度 H 25 年度 終了年度 H 29 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	蓮園間引き工事 蓮池浚渫工事 蓮池水循環改善工事 園路補修工事		行田蓮池土壌入替え工事<87.3m ³ > 世界の蓮園土壌入替え工事<27.6m ³ > 水鳥の池土壌入替え工事<25.0m ³ > 蓮池配水管布設工事(北側園地)<配水管HIVP100 L=146.0m、仕切弁HIVPφ100 2基、散水栓設置工2箇所> ミストシャワー設置工事<ミストシャワー設置5基>	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	蓮園間引き工事 蓮池浚渫工事 蓮池水循環改善工事 分電盤設置工事 園路補修工事		世界の蓮園土壌入替え工事<37.0m ³ > 水生植物園浚渫工事<62.3m ³ > 蓮池水循環改善工事<1号集水桝2基、2号集水桝1基、小型重力式擁壁工 0.2m ³ 、塩ビ管理設工26m> イルミネーション電気設備工事<漏電ブレーカ設置1個、自立式分電盤設置1面、コン セント設置2面> 園路補修工事<238.1m ² > 古代蓮会館展示室再整備基本計画策定	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	案内板設置 花蓮の間引き 池の浚渫 イルミネーション協議会事務 古代蓮会館内展示室再整備方針の内部検討 再整備設計見積依頼		案内板設置 花蓮の間引き 池の浚渫 イルミネーション協議会事務	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	蓮池水循環改善工事 蓮園土壌入替え工事 古代蓮会館内展示室再整備方針の内部検討		蓮池水循環改善工事 蓮園土壌入替え工事 古代蓮会館内展示室再整備方針の内部検討	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29	花蓮の間引き 池の浚渫 シアター用映像撮影	変更なし	世界の蓮園土壌入替え工事 シアター用映像撮影	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由
