

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	都市整備部
	課	都市計画課
	担当	公園担当

プロジェクト名	C33	行田市総合公園の施設充実
---------	-----	--------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>

基本目標	1-1	美しい水と緑、田園風景が広がる、環境に配慮したまち	基本目標	
分野	3	自然環境及び公園・緑地に関する方針	分野	
方針	33	水や緑を身近に感じられる環境をつくる	方針	
施策	332	公園・緑地等の計画的な整備・更新	施策	
事業の目的及び概要	行田市総合公園は野球場、弓道場、テニスコート、自由広場、総合体育館などの運動施設を配置する面積20.6ヘクタールの総合公園で、整備は既に完了している。 現在、老朽化と東日本大震災の影響により平成25年度にプール施設を廃止し、その跡地の利活用の決定、新施設の整備が喫緊の課題となっている。また、公園管理事務所内の遊休スペースを有効活用するため、施設の改修を実施する計画である。			

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】

目標 (5年後に達成すべき状態)	①新施設の整備を完了する。 ②遊休スペースを有料施設として貸し出す。
---------------------	---------------------------------------

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容>

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	再整備検討委員会設立 スポーツ推進審議会への諮問		委員会5回開催 スポーツ推進審議会へ新たに整備する競技種目について諮問を行った。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	検討委員会開催 新施設の決定		委員会1回開催 新施設の決定（多目的グラウンド）	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	プール解体の調査測量設計委託及び工事 新施設の調査測量設計委託		プール解体調査測量設計委託の履行 プール解体工事の施工 多目的グラウンド調査測量設計委託の履行	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28	流水プール外解体工事 多目的グラウンド整備工事 多目的グラウンドトイレ改修工事設計業務委託 多目的グラウンドトイレ改修工事 管理事務所貸室設置工事		流水プール外解体工事 多目的グラウンド整備工事 多目的グラウンドトイレ改修工事設計業務委託 多目的グラウンドトイレ改修工事 管理事務所貸室設置工事	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H29				<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>

前年度から当該年度の取組内容を変更した理由	
-----------------------	--