

平成29年度 リーディングプロジェクト 進行管理シート

担当 部署	部	総合政策部
	課	企画政策課
	担当	企画政策担当

プロジェクト名	B24	サイクリングロードの充実
---------	-----	--------------

【基本事項】 <リーディングプロジェクトの位置付け>			
基本目標	3-2	市民と来訪者の交流がにぎわいを生み、快適に過ごせるまち	基本目標
分野	6	産業振興・交流に関する方針	分野
方針	63	訪れる人が気持ちよく過ごせるまちをつくる	方針
施策	632	まちをめぐる環境の整備	施策
事業の目的及び概要 「歴史・文化」、「水と緑」を軸として、忍城址・さきたま古墳公園・古代蓮の里などの地域資源のつながりを強化し、連続性の確保や来訪者の回遊性を高めるとともに、自転車利用者が快適に利用できる交通環境を充実させるため、地域資源を結ぶサイクリングロードを整備する。			

【第一次リーディングプロジェクト期間における達成目標】	
目標 (5年後に達成すべき状態)	サイクリングロードの整備を完了する。

【事業計画】 <5カ年の具体的な取組内容> 開始年度 H 25 年度 終了年度 H 27 年度

年次	前年度に示した取組内容【変更前】	見直し後の取組内容【変更後】	当該年度の実績	進捗評価
H25	埼玉県と協働で推進する「川のまるごと再生プロジェクト」において、県関係機関、地域住民を交えた市部会、専門部会や庁内部会を組織し、サイクリングロードの整備内容を検討する。		「川のまるごと再生プロジェクト」を推進するための、ワーキング会議を組織し、検討を行い、基本的な整備方針を決定した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H26	ワーキング会議の検討結果を踏まえ、サイクリングロードの整備工事に着手する。河川管理用通路は県が整備し、市道は市が整備する。		ワーキング会議において、具体的な整備計画を決定し、忍川・酒巻導水路沿線の整備工事に着手した。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H27	前年度に引き続き、サイクリングロードの整備工事を実施し、事業を完了させる。		歴史ある中心市街地や埼玉古墳群、古代蓮の里などの観光資源を回遊できるサイクリングロード（ポタリングルート）の整備工事が完了した。	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調に進んでおり引き続き推進 <input type="checkbox"/> 見直しを行ったうえで推進 <input type="checkbox"/> 事業の縮小 <input type="checkbox"/> 休止
H28				完了 順調に進んでおり引き続き推進 見直しを行ったうえで推進 事業の縮小 休止
H29				完了 順調に進んでおり引き続き推進 見直しを行ったうえで推進 事業の縮小 休止

【取組スケジュールの変更理由】 <前年度と当該年度取組内容の変更理由>
前年度から当該年度の取組内容を変更した理由