見　積　質　疑　応　答　書

令 和 8 年 10 月 20 日

工事名　忍城御三階櫓外部改修工事

No.	図面番号	質　疑　事　項	御　回　答
1		施工数量調査後、増減が発生した場合するのでしょうか。	協議により対応いたします。
2	A-14	ハイプラスター t=20及びトーンクリートにアスベスト含有とありますが、	ハイプラスターは[モルタル面]、トーンクリートは[RC面]としてください。
		設計図書A-14の劣化数量集計表では、[モルタル面]・[モルタル面]となっています。	
		ハイプラスター t=20は、[モルタル面] トーンクリートは、[モルタル面]と読み替えるのでしょうか。	
3	A-14	西面の劣化数量ですが、[RC面]にクラック、[モルタル面]に浮きがありますが、どの部分のことを指しているのでしょうか。	西面のGLから2FLまでの低層部分です。 A-14の西側立面図参照ください。
4	A-09	特記に、アスベスト含有建材部分の劣化補修をする際には、「マルホウ/湿式集塵装置付きディスクグラインダー工法」にて作業を行う事。	現行の工法を採用しますが、クラックの深さにより作業できない場合は、協議により対応いたします。
		とありますが、ハイプラスターt=20mmをすべて撤去できないと聞きました。(t=5mm程度なら可能)	
		工法をご指示ください。	

No.	図面番号	質　疑　事　項	御　回　答
5		工事施工中に第一駐車場の使用は可能でしょうか。	工事施工中も博物館来館者、公園利用者がいますので、普通乗用車数台の利用に留めてください。
6		工事期間中は、御三階櫓の一般者の入館はあるのでしょうか。	通常通り、一般者の入館はあります。
7	A-07	御三階櫓堀の南側にあるキャスターゲート前（資材置き場部分）の通路は通行止めとしてよろしいでしょうか。	工事施工中も博物館来館者、公園利用者がいますので通路は確保してください。
8	A-07	工事関係者駐車場部分にある車庫の出入りは、無いと考えてよろしいでしょうか。	車庫の出入りはありません。